

| AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO<br>DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS<br>(al 30 de abril de 2020) |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ITEM                                                                                                       | ESTADO DEL PROYECTO | NOMBRE DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                        | BENEFICIOS Y COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO (B/.)                        |
| 1                                                                                                          | EJECUTADOS          | Diseño y Construcción de la Carretera Perímetro Oeste, Fase 1.                                                                                                                                                                            | Realizado bajo convenio con el Desarrollador Maestro, beneficiando a 7,000 personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,200,000.00                       |
| 2                                                                                                          |                     | Contratación de Estudios Geotécnicos de Taludes en San Juan 1                                                                                                                                                                             | Determinar la condición actual del sitio y su posible efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,908.75                           |
| 3                                                                                                          |                     | Compra de Equipo para Mantenimiento de la Red de Alcantarillado Sanitario.                                                                                                                                                                | Consta de un camión succionador que apoyará en las tareas de mantenimiento de la red sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 425,000.00                         |
| 4                                                                                                          |                     | Adquisición de Equipo para Control de Vectores en el APP.                                                                                                                                                                                 | Adquisición de máquina de fumigar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,650.00                          |
| 5                                                                                                          |                     | Construcción de Estación de Bombeo de Agua Potable en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.                                                                                                                                        | Instalación de bomba y tanque presurizador para garantizar el caudal necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,000.00                          |
| 6                                                                                                          |                     | Remodelación, Adecuación y Mobiliario del Sistema Integrado de Trámites.                                                                                                                                                                  | Adecuar las oficinas y equiparlas para proveer de un entorno de trabajo de las distintas entidades representadas en el SIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 289,168.90                         |
| 7                                                                                                          |                     | Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales y Línea de Impulsión.                                                                                                                                                              | Realizado bajo convenio con el Desarrollador Maestro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282,000.00                         |
| 8                                                                                                          |                     | Estudio para Determinar la Condición Estructural de la Torre del Vigía.                                                                                                                                                                   | Estudio estructural de la Torre. Se obtuvieron recomendaciones sobre su mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,000.00                           |
| 9                                                                                                          |                     | Construcción de la Carretera Perimetral Oeste, Fase 3.                                                                                                                                                                                    | Una vez construido el intercambiador por el MOP, se contará con un acceso directo desde y hacia la Carretera Panamericana para el tráfico pesado y general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,286,254.37                       |
| 10                                                                                                         |                     | Elaboración de los Estudios y Diseños de la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del APP.                                                                                                                           | Planos aprobados por las autoridades competentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 493,000.00                         |
| 11                                                                                                         |                     | Elaboración de los Estudios y Diseños de la Ampliación del Sistema de Abastecimiento y Almacenamiento del Agua Potable del APP.                                                                                                           | Planos aprobados por las autoridades competentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275,450.85                         |
| 12                                                                                                         |                     | Remodelación del Edificio No. 228 (Terminal de Pasajeros) del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.                                                                                                                                   | Se cuenta con una terminal para apoyar la llegada de charteres y otros visitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 946,182.77                         |
| 13                                                                                                         |                     | Sello de Juntas y Grietas en la Plataforma del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.                                                                                                                                                  | Se cumple con regulaciones sobre aviación civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 246,330.00                         |
| 14                                                                                                         |                     | Mejoras a las Edificaciones de la Agencia.                                                                                                                                                                                                | Adecuación a las oficinas de la nueva Sede de la Agencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167,532.50                         |
| 15                                                                                                         |                     | Trabajos de Rehabilitación y Reparación de la Vía Brujas.                                                                                                                                                                                 | Facilitar el tránsito por esta vía principal de acceso y salida del APP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,358.87                          |
| 16                                                                                                         |                     | Mantenimiento de la Carretera Brujas y Blvd. Andrews.                                                                                                                                                                                     | Proyecto completado y con Acta de Aceptación de la Contraloría General de la República. Esta obra permitirá alargar la vida útil de la vía en 3 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275,000.00                         |
| 17                                                                                                         |                     | Construcción de Cerca Perimetral Sur.                                                                                                                                                                                                     | Proyecto completado y con Acta de Aceptación de la Contraloría General de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640,298.28                         |
| 18                                                                                                         |                     | Remodelación del Edificio No. 235 (Terminal Ejecutiva) del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.                                                                                                                                      | Acondicionar esta Terminal a los requerimientos propios de su servicio. Obra inspeccionada por la Contraloría General de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174,996.77                         |
| 19                                                                                                         |                     | Remodelación y Adecuación del Edificio No. 800.                                                                                                                                                                                           | Pertenece al Programa de Mantenimiento de Bienes del APP. Será traspasado a al Policía Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87,629.74                          |
| 20                                                                                                         |                     | Servicio de Evaluación Superficial del Pavimento de los Hangares (237, 241, 249, 253) ubicados en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico y el Análisis de Estudios Previos existentes para determinar la Vida Remanente de las Losas | Determinar las condiciones actuales de esta estructura. Trabajo ejecutado y recibido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,992.00                           |
| 21                                                                                                         |                     | Diseño, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema Eléctrico Auxiliar de Emergencia (Edificio No. 1).                                                                                                                           | Para soportar las fluctuaciones de voltaje y caídas del sistema eléctrico del Edificio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,032.50                          |
| 22                                                                                                         |                     | Rehabilitación y Puesta en Funcionamiento de una Planta Eléctrica de Energía Móvil.                                                                                                                                                       | Para soportar equipos e instalaciones móviles para la realización de trabajos en el campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60,760.00                          |
| 23                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Pertenece al Programa de Mantenimiento de Bienes del APP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,986.00                           |
| 24                                                                                                         |                     | Reubicación e Instalación de Un Contenedor Garita, en Carretera Perimetral Oeste Fase III.                                                                                                                                                | Para realizar las labores de control del acceso y salida del APP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,765.70                           |
| 25                                                                                                         |                     | Suministro e Instalación de 2 Motores Eléctricos para Sopladores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.                                                                                                                         | Para facilitar el trabajo y funcionamiento adecuado de los equipos en la PTAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33,440.93                          |
| 26                                                                                                         |                     | Suministro en Instalación de Canales Pluviales y Caballetes en Edificio No. 2.                                                                                                                                                            | Mejoramiento de la estructura del Edificio de la Agencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,153.40                           |
| 27                                                                                                         |                     | Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Estaciones de Bombeo del APP.                                                                                                                                            | Mejorar el funcionamiento servicio de la PTAR. Trabajo ejecutado y recibido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171,937.51                         |
| 28                                                                                                         |                     | Instalación y Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado en la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional Panamá - Pacífico.                                                                                                 | Adecuar las instalaciones para recibir vuelos internacionales y domésticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 359,955.01                         |
| 29                                                                                                         |                     | Mantenimiento de las Áreas Verdes del APP (2009-2012, 2010-2011, 2011-2012).                                                                                                                                                              | Pertenece al Programa de Mantenimiento de Bienes del APP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,331,964.46                       |
| 30                                                                                                         |                     | Construcción de Una Estación de Bombeo de Agua Potable, frente a Edificio No. 206.                                                                                                                                                        | Trabajo ejecutado a través de acuerdo con el Desarrollador Maestro. En tramite de recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750,000.00                         |
| 31                                                                                                         |                     | Servicios de Limpieza, Rehabilitación y Conformación de Cunetas, Restauración de Hombros y Drenajes de la Carretera Brujas.                                                                                                               | Mejorar las condiciones del sistema de drenaje de la Carretera Brujas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53,317.55                          |
| 32                                                                                                         |                     | Suministro e Instalación de un Sistema Inicial de Almacenamiento de Combustible Jet Fuel para el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.                                                                                                | Para el almacenaje y abastecimiento de combustible y componentes, a las aeronaves que utilizan el Aeropuerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,400.00                         |
| 33                                                                                                         |                     | Rehabilitación de los Componentes Electromecánicos, Neumáticos y Eléctricos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.                                                                                                              | Mejoras a los sistemas electromecánicos de la PTAR, que permita atender las demandas hasta que se construya la primera fase de la ampliación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368,542.45                         |
| 34                                                                                                         |                     | Construcción de una línea de agua potable para abastecer al PCC Sur.                                                                                                                                                                      | Garantizar el abastecimiento de Agua potable al PCC Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220,450.00                         |
| 35                                                                                                         |                     | Mejoras a Sistemas de Drenajes Fluviales y Pluviales del APP.                                                                                                                                                                             | Disminución de riesgos por inundación en áreas con potencial de desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 485,000.00                         |
| 36                                                                                                         |                     | Diseño, Estudio y puesta en funcionamiento de un Sistema de A/ de Alta Eficiencia para los Edificios Nos. 1 y 2.                                                                                                                          | Se colaboró con el estudio y análisis para el mejoramiento y reposición de los sistemas actuales de A/A para buscar la mejor eficiencia y disminuir los costos del servicio que afectan directamente a la Agencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512,241.10                         |
| 37                                                                                                         |                     | Programa de Fumigación para el Control de Vectores (2010 - 2014).                                                                                                                                                                         | Mantener un entorno saludable a los usuarios del APP y contribuir con la campaña contra la epidemia por Dengue. <b>Finalizado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,000.00                          |
| 38                                                                                                         |                     | Construcción de una Estación de Bombeo y tanques de almacenamiento de Agua potable para el Town Center.                                                                                                                                   | Garantizar el abastecimiento de Agua Potable en el Town Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 687,425.00                         |
| 1                                                                                                          | EN EJECUCIÓN        | Programa de Becas (Acuerdo APP-STA-UTP)                                                                                                                                                                                                   | Se espera beneficiar un total de 1,200 estudiantes para cursar estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá, sede Panamá Pacífico para la carrera: Técnico de Ingeniería en Mantenimiento de Aeronaves con Especialización en Motores y Fuselajes. El acuerdo tiene una duración de 10 años. <b>Avance de un 50%</b> (Todavía se llevan a cabo adecuaciones al programa fundamentados en terminos y financiamiento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,000,000.00                      |
| 2                                                                                                          |                     | Construcción del Intercambiador que unirá la Carretera Perimetral Oeste, construida por la Agencia con la Carretera Panamericana y la Futura Conexión con el Puente Centenario. (2014 - 2017). Actualmente (2014 - 2021)                  | <b>Se da seguimiento al Acuerdo con MOP y MEF para:</b> 1). Fortalecer el desarrollo del eje logístico intermodal del sector oeste del Canal. 2). Permitir el desarrollo de actividades económicas dentro del APP, relacionadas con el almacenamiento y manejo de carga. 3). Brindar una salida a la carga que provenga del nuevo puerto de Rodman. 4). Brindar una alternativa para el manejo del tráfico sobre el Puente de las Américas. 5). Proveer de un nuevo acceso hacia el área de Veracruz. La Agencia aportó al MOP una partida de 20 MM para el proyecto, el cual se estima, tendría 2 años de duración y esta partida corresponde a la primera fase del mismo. El MOP ha incluido en el presupuesto de inversión la ejecución de dicha obra. <b>Después de estar en negociaciones con el MOP por motivos de ajustes a nivel de diseño y presupuesto, se ha dado inicio nuevamente a los trabajos. Se ha retomado los trabajos de estructura, movimiento de tierra menor y conformación de taludes y terracerías. El proyecto tiene aproximadamente un 35% de avance. Según información suministrada se espera que el mismo este listo para inicio del 2021.</b> | 48,000,000.00<br>(Aproximadamente) |
| 3                                                                                                          |                     | Programa de Mantenimiento de las Áreas Verdes. (2017-2018 -2019).                                                                                                                                                                         | Pertenece al Programa de Mantenimiento de Bienes del APP. <b>Actualmente finalizaron los contratos que tenía la institución en vigencia 2017. Desde 2018 no se cuenta con el servicio. Se esta entregando un nuevo Pliego de Cargos para lanzar la licitación Publica de este servicio en el mes de septiembre/octubre, por restricciones presupuestarias se espera que el mismo entre en vigencia a principios de 2020.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401,288.52                         |
| 4                                                                                                          |                     | Adquisición de Equipo y Componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. (Rehabilitación PTAR)                                                                                                                                 | Prolongar la vida útil de la PTAR hasta que se construya la Fase I de la nueva PTAR - SBR . <b>Con fundamento en la clausula 3.4 (b) (i) se autotizo al Desarrollador Maestro el cual realizó licitación privada para dar inicio a este proyecto el cual la Agencia reembolsará posteriormente. Los trabajos iniciaron según lo programado en 2016. Actualmente se encuentran en ejecución con prorroga de tiempo y aumento del monto inicial, previamente aprobado por la APP y su Junta Directiva. El proyecto finalizó y fue recibido y actualmente se encuentra en proceso de adaptación y estabilización de los sistemas y valores. Se requiere dar seguimiento y continuar con la segunda fase de mejoras.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,193,391.18                       |
|                                                                                                            |                     | Programa de Fumigación para el Control de Vectores (2017-2018).                                                                                                                                                                           | Mantener un entorno saludable a los usuarios del APP y contribuir con la campaña contra la epidemia por Dengue. <b>Se realizaron adaptaciones en los insumos a utilizar por directrices de la administración (2017). El programa se encuentra en ejecutandose actualmente. (2019)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,000.00                          |
| 1                                                                                                          |                     | Diseño, Instalación y Puesta en Funcionamiento del Sistema Eléctrico de Emergencia en Edificio No. 141.                                                                                                                                   | Para soportar las fluctuaciones de voltaje y caídas del sistema eléctrico . <b>Proyecto re-programado para vigencia 2018. Se encuentra en validación de consultas y cotizaciones.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81,490.25                          |
|                                                                                                            |                     | Puesta en Funcionamiento del Sistema Eléctrico de Emergencia en Edificio No.1.                                                                                                                                                            | Se requiere la adaptación del sistema electrico (Transfers) para el funcionamiento de la Planta electrica del Edificio N°1. Actualmente se han presentado las cotizaciones y estimaciones de costo para realizar los trabajos. Desde 2018 se ha estado entregando cotizaciones, informes y sugerencias para dar inicio al mismo. Se retomo el tema en mayo 2019 y se encuentra en la CGR de la APP el trámite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,200.00                           |

|   |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | POR EJECUTAR | Servicios de Inspección de la Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Área Panamá - Pacífico. Fase1. | Garantizar el proceso constructivo de la obra. Se cuenta con el primer borrador del Pliego de Cargos. Sujeto a la asignación de la licitación de construcción de la obra. Se programará la nueva licitación del proyecto para inicios del 2021. (Proyecto requiere de asesoría y análisis actualizado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 597,621.75                           |
| 3 |              | Construcción de la Primera Fase de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del APP.                              | Actos Públicos realizados el 12 de Junio del 2012 y el 17 de mayo de 2013. Se atendió la instrucciones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y se emitió el informe de la comisión evaluadora. 0%. <b>Se programará la nueva licitación del proyecto para mediados del 2020.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,362,494.25 (Posible incremento)    |
| 4 |              | Construcción de Línea Principal de Conducción y Sistema de Almacenamiento de Agua Potable                                           | Servirá de apoyo a la actual conexión que alimenta el área de panamá pacífico y cubrirá la demanda proyectada por parte del Desarrollador Maestro para los futuros desarrollos en el área. <b>El proyecto fue llevado a licitación en 2017 pero por factores de recursos impuestos por empresas interesadas en participar se fue a procesos de consultas y reconsideraciones por Panama Compras. Una vez se resolvieron los recursos por parte del Tribunal de Contrataciones Públicas, se dio la licitación del proyecto el 30 de Mayo de 2018. Concluido el proceso de licitación en 2018 se tuvo que declarar desierta por diversos temas. Se proyecta dar uso a la Cláusula 3.4. b.ii del Contrato con el Desarrollador Maestro para que este proiceda a dar inicio a una primera fase de construcción de este proyecto y posteriormente la agencia pague en reconocimiento de credits para futura compra de tierra u arrendamientos. La APP retomara posteriormente el proceso para terminar de desarrollar el proyecto en su totalidad.</b> | 12,000,000<br>(Aproximadamente)      |
| 5 |              | Ampliación de la Vía Brujas y el Boulevard Andrews (cuatro carriles de circulación) - Fase I de Construcción.                       | Crearé mayor flujo vehicular dentro del desarrollo. Disminuiré la aglomeración y tranques dentro del proyecto en horas pico. Facilitaré el libre tráfico, mejorará la disposición de acceso y salida en términos habitacionales y comerciales. <b>En estudios, diseños y adecuaciones de los pliegos de cargo de la primera fase, esto en colaboración directa con el Desarrollador Maestro. Se proyecta definir, programar y licitarse dentro del 2019 -2020. Actualmente se encuentra en estudio y diseño. (Adecuaciones)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,000,000<br>(Aproximadamente)      |
| 6 |              | Construcción de Puntos de Control de Acceso a la APP en la WPR.                                                                     | Mejora el control en entrada y salida de cargas dentro del desarrollo comercial y logístico que existe dentro del proyecto. <b>Proyecto Re-programado para 2019. Actualmente se encuentra en fase de diseño y se realizan reuniones mensuales con el Desarrollador y demas instituciones incluidas para homologar criterios de factibilidad y funcionabilidad. Se estima que el monto de inversión tendra una variante significativa debido al cambio en el alcance del mismo. El Desarrollador entrego diseños finales para evaluación de la APP. Proyecto requiere analisis de factibilidad y proyección presupuestaria para vigencia de varios años.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,000,000.00<br>(montos proyectados) |
| 7 |              | Remodelación y Mejoras a la Planta baja y Planta Alta del Edificio No. 1 - Sistema Integrado de Trámites.                           | Se mejorará internamente para ofrecer un mejor servicio a las empresa, personas naturales y jurídicas que se acercan a este sistema para efectuar sus tramites en las diferentes instituciones allí situadas. Se ampliará la vida útil de estas oficinas mejorando su entorno. <b>Se estan trabajando en los pliegos para llevar a cabo los procesos de licitación en 2018.</b> (Proyecto no desarrollado - DDI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,000.00<br>(Aproximadamente)       |
| 8 |              | Remodelación y Mejoras a la Planta Alta del Edificio No. 2 - Administración                                                         | Se espera adecuar áreas especificas como la cocineta y baños de hombre y mujeres con la finalidad de crear mejor funcionalidad y brindar un mejor servicio y una mejor imagen a la institución. <b>Se estan trabajando en los pliegos para llevar a cabo los procesos de licitación en 2019. (Proyecto no desarrollado)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,000.00<br>(Aproximadamente)       |
| 9 |              | Construcción de Techo de estacionamientos frontales del edificio N° 2 - Agencia                                                     | Se espera llevar a cabo la licitación de una sección de los estacionamientos de la parte frontal del edificio N°2 de la Agencia el cual sufrio un daño debido a la caifa de un arbol. Se trabaja en el rediseño y calculo de los materiales. <b>Se licitó y se entrego a satisfacción. Se desarrollo utilizando los parametros basicos y funcionales. (2019)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,500.00<br>(Aproximadamente)        |